



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Plano de Trabalho

PROJETO: "Energia Limpa e Bem-Estar"

1. Dados Da Organização Da Sociedade Civil

Nome da Organização: CEI Vicentino Casa da Criança Dom Antônio José dos Santos

CNPJ: 61.532.826/0016-72

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1700 Município: Assis/SP CEP: 19807-130

Telefone: (18) 3321 3090

E-mail: direcaoadministrativa@ceivcasadacriancaassis.org.br

Site: www.casadacriancaassis.org.br

Dados bancários: Conta Corrente nº 26.704-X Agência:3519-X Banco: Banco do Brasil

2. Dirigente Da Entidade

Nome: Selma Aparecida dos Santos

CPF: 132.339.888-00 RG: 22.305.173-1 Órgão Expedidor: SSP

Endereço Residencial: Rua Dr. Satamini, nº333, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ
CEP: 20.270-233

Telefone: (21) 98762 6241

E-mail: irmaselmasantosfc@gmail.com

3. Técnico Responsável Da Entidade

Nome: Simone Aparecida Da Silva

CPF: 059.676.479-02 RG: 9.822.653-2 CRESS:67.997 Órgão Expedidor: PR

Endereço Residencial: Rua Ângela Teixeira de Carvalho nº60 altos dos Ipês Assis -SP

CEP: 19.816-100

Telefone: (18)996410223

E-mail: social@ceivcadacriancaassis.org.br

Formação Profissional: Graduação em Serviço Social – Pós Graduação em gestão do SUAS – MBA em gestão de pessoas.

4. Finalidade Estatutária: A entidade CEI Vicentino Casa Da Criança Dom Antônio José Dos Santos tem as seguintes finalidades estatutária:

- Promover a educação infantil, oferecendo serviços de creche e pré-escola.
- Promoção à assistência social.



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

- Desenvolver programas e projetos educacionais que atendam às necessidades e demandas da comunidade, levando em consideração a diversidade e as especificidades de cada indivíduo.
- Promover a formação e Capacitação de profissionais da educação, visando o aprimoramento de suas práticas pedagógicas e a promoção de uma educação inclusiva e de qualidade.
- Incentivar a participação da comunidade, dos pais e responsáveis no processo educacional, promovendo a integração entre família, escola e sociedade, possibilitando a formação de cidadãos conscientes de seu papel social.
- Adotar práticas pedagógicas inovadoras, que estimulem o desenvolvimento integral dos educandos, potencializando suas habilidades, competências e talentos;
- Oferecer às famílias, dos atendidos e à comunidade em situação de vulnerabilidade social e econômica, cursos, oficinas de formação e lazer, orientação psicossocial e psicológica, visando à formação integral e o fortalecimento dos vínculos familiar escola.

5. Identificação Do Objeto E Vigência

5.1 Objeto: Custeio e manutenção das atividades desenvolvidas pela CEI Vicentino Casa Da Criança Dom Antônio José dos Santos.

5.2 Vigência: O objeto do presente Plano de Trabalho terá vigência, a partir da data de assinatura do termo até 31/12/2025.

6. Projeto: Energia Limpa e Bem-Estar"

O projeto tem como objetivo a revitalização de ambientes e implementação de soluções sustentáveis e de eficiência energética na CEI Vicentino Casa da Criança "Dom Antônio José dos Santos", promovendo bem-estar para crianças, equipe pedagógica e comunidade.

As ações do projeto incluem a instalação de um sistema fotovoltaico para geração de energia limpa, reduzindo custos e incentivando a sustentabilidade, e a climatização de ambientes com a instalação de 8 aparelhos de ar-condicionado para melhorar o conforto térmico nas salas de aula da creche, secretaria e sala de encontros, beneficiando atividades pedagógicas, atendimento a alunos, reuniões e encontros com equipe pedagógica, famílias dos alunos atendidos, além de oficinas de capacitação e de geração de renda.

Também será realizada a revitalização de espaços do prédio da pré escola com pintura de salas de aula, banheiros, corredor e entrada do prédio, além do pátio de entrada, parquinho da creche, faixa da entrada do salão, projeto e secretaria, garantindo ambientes mais acolhedores, maior conforto e protegendo as estruturas contra desgaste, umidade e sujeira, prolongando a vida útil do espaço físico e reduzindo custos futuros com reparos.

O projeto busca reduzir custos operacionais, promover a sustentabilidade e o bem estar, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos e o fortalecimento de vínculo com a comunidade.

7. Público Alvo: Nosso público alvo são crianças de 1 a 5 anos de idade matriculadas na creche e pré escola, além de 40 crianças atendidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos atendidos em horário contrário ao escolar.



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

8. Descrição da Realidade:

A CEI Vicentino Casa da Criança "Dom Antônio José dos Santos" desempenha um papel essencial na comunidade, oferecendo atendimento integral a crianças de 1 a 5 anos nas modalidades de creche e pré-escola, além do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para 40 crianças de 6 a 11 anos em horário contrário ao escolar. A instituição é um espaço de acolhimento, educação e desenvolvimento integral, fomentando a autonomia, a potencialidade de cada indivíduo e a transformação social através da educação.

As famílias atendidas enfrentam condições desafiadoras, com predominância de trabalhos autônomos, coleta de recicláveis e dependência de programas de transferência de renda do governo federal. Muitas delas possuem baixa ou nenhuma escolaridade, além de lidarem com problemas como violência doméstica, alcoolismo e drogadição, o que reforça a importância do papel acolhedor e transformador da instituição.

Atualmente, a instituição enfrenta desafios que comprometem a qualidade do atendimento. Um dos principais problemas é a falta de climatização nas salas de aula da creche, na secretaria e na sala de encontros, o que afeta o conforto térmico dos alunos, colaboradores e famílias atendidas, principalmente durante os períodos de altas temperaturas. Essa situação impacta o bem-estar dos alunos, prejudicando momentos importantes como descanso, sono e concentração nas atividades pedagógicas e sociais. A sala da secretaria e a sala destinada a encontros com famílias e oficinas também carecem de melhorias na climatização para oferecer condições adequadas de trabalho e atendimento.

Outro desafio significativo é o custo elevado com energia elétrica, que representa um impacto financeiro relevante. Esses recursos poderiam ser melhor alocados para qualificar e expandir os serviços prestados, mas atualmente são comprometidos com esta despesa.

Além disso, as condições de algumas áreas necessitam de atenção. As salas de aula da 2ª etapa B, 1ª etapa A, 1ª etapa B, banheiros, corredor e entrada do prédio da pré escola, pátio de entrada, parquinho da creche, faixa da entrada do salão, projeto e secretaria apresentam pinturas desgastadas, demandando revitalização para garantir um ambiente mais acolhedor, seguro e apropriado ao aprendizado.

9. Metas, Atividades e Ações:

Meta 1:

Instalação de Sistema Fotovoltaico na Instituição

Objetivo: Desenvolver e implementar um sistema de energia fotovoltaica na instituição, promovendo eficiência energética, sustentabilidade e redução de custos operacionais.

Atividade:

- Elaboração de um projeto fotovoltaico com empresa especializada.
- Aprovação do projeto junto à concessionária de energia elétrica, após análise técnica e homologação.
- Assinatura do contrato de instalação.
- Ativação do sistema fotovoltaico na instituição.
- **Responsáveis:**
- Equipe administrativa e serviço social.
- **Indicador de resultados:**



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

- Projeto fotovoltaico aprovado pela concessionária de energia elétrica.
- Contrato de instalação assinado e formalizado.

Meta 2:

Reduzir os custos com energia elétrica da instituição.

Objetivo:

Promover a sustentabilidade ambiental e financeira da instituição com a geração de energia renovável.

Atividade

- instalação do sistema fotovoltaico.

Responsáveis: Direção administrativa

Indicador de resultados: Econômico:

- Redução de até 45% na fatura de energia elétrica, comprovada por comparativos antes e depois da implantação do sistema fotovoltaico.

Meta 3:

Melhorar as condições de conforto térmico em 100% das salas de aula da creche, secretaria e sala de encontros, promovendo bem-estar às crianças, colaboradores e famílias atendidas.

Objetivo:

Garantir um ambiente confortável, acolhedor e adequado.

Atividade:

Contratação de profissionais capacitados para ajuste na infraestrutura elétrica e instalação de 8 aparelhos de ar condicionado inverter, 12 mil BTUS nas salas de aula da creche, secretaria e sala de encontros.

Responsável:

Gestão administrativa e serviço social.

Indicador de resultados:

Relatos dos colaboradores e participantes dos encontros e reuniões a respeito das melhorias no ambiente escolar, especialmente no período de descanso dos alunos e nos desenvolvimentos de atividades pedagógicas e sociais.

Meta 4:

Objetivo: Revitalizar ambientes mais desgastados da CEI Vicentino Casa da Criança "Dom Antônio José dos Santos" para promover um espaço mais acolhedor, seguro e apropriado ao aprendizado, atividades pedagógicas e sociais.

Atividade:

- Contratação de profissional capacitado para realização de pintura das salas de aula da 2ª etapa B, 1ª etapa A, 1ª etapa B, dos banheiros, corredor e entrada da pré-escola além da Pintura da fachada do projeto, salão, muro e grades do pátio.
- Mobilização de colaboradores e voluntários para a pintura do pátio de entrada, parquinho da creche e fachada da entrada da secretaria, renovando as principais áreas desgastadas.

Responsáveis: Equipe administrativa e serviço social



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

- **Indicador de resultados:** Registro fotográfico antes e após a revitalização.

Meta 5: Fortalecer o engajamento comunitário e a sustentabilidade ambiental por meio de ações educativas e de sensibilização.

Objetivo: Promover a conscientização sobre práticas sustentáveis e fortalecer o vínculo entre a comunidade, as famílias atendidas e a instituição.

Atividade:

- Desenvolvimento de atividades temáticas sobre a sustentabilidade, uso consciente de energia e reaproveitamento de materiais.
- Criação de um mural educativo com informações e dicas sobre economia de energia e sustentabilidade.

Responsáveis: Serviço social e equipe pedagógica.

Indicador de Resultados:

- Número de atividades desenvolvidas sobre sustentabilidade, uso consciente de energia e reaproveitamento de materiais.
- Registro fotográfico de eventos e atividades desenvolvidas.

10. Atividades e Ações a Serem Executadas:

Atividade 1: Elaboração de um projeto fotovoltaico com empresa especializada.

Ações:

- Realizar levantamento e orçamento com empresas especializadas em sistemas fotovoltaicos para análise de viabilidade técnica e financeira.
- Colaborar com a empresa selecionada para elaboração de projeto técnico detalhado, atendendo aos critérios exigidos pela concessionária de energia.
- Acompanhar a apresentação do projeto junto à concessionária para homologação,
- Formalizar a aprovação do contrato após a homologação, garantindo conformidade com os termos técnicos e financeiros.
- Supervisionar a instalação do sistema fotovoltaico, assegurando o cumprimento do cronograma de finalização da instalação com prazo de 90 dias a partir da aprovação do projeto junto a concessionária de energia.

Indicadores de avaliação:

Indicadores quantitativos:

- Número de empresas de energia solar consultadas.
- Aprovação e homologação do projeto junto à concessionária de energia
- Finalização do sistema fotovoltaico dentro do prazo de 90 dias após a aprovação e homologação do projeto junto a concessionária de energia.

Indicadores qualitativos:

- Feedback de satisfação da equipe administrativa com o processo de planejamento e execução.



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Atividade 2: instalação do sistema fotovoltaico.

Ações: Contratar empresa especializada para instalação do sistema fotovoltaico e monitorar mensalmente o consumo de energia elétrica antes e após a instalação.

Indicadores de Avaliação:

Indicadores Quantitativos: Redução de até 45% na fatura de energia elétrica, comprovada por comparativos antes e depois da implantação do sistema fotovoltaico.

Indicadores qualitativos: Relatos da equipe administrativa sobre a redução de custos e alocação de recursos para outras áreas.

Atividade 3: Contratação de profissionais capacitados para ajustes na infraestrutura elétrica e instalação de 8 aparelhos de ar condicionado inverter de 12 mil BTUS nas salas de aula da creche, secretaria e sala de encontros.

Ações:

- Realizar 3 cotações junto a profissionais especializados e capacitados para ajustes da infraestrutura elétrica e instalação dos aparelhos de ar.
- Promover orientação dos colaboradores sobre o uso consciente e a manutenção básica dos aparelhos para prolongar a vida útil dos equipamentos e seu uso de forma adequada.

Indicadores de Avaliação:

Indicadores Quantitativos:

- Número de Aparelhos Instalados: Pleno funcionamento de oito aparelhos de ar-condicionado inverter de 12 mil BTUs.
- Atualização de ajustes na infraestrutura elétrica em todas as salas onde os equipamentos foram instalados (meta: 100% das instalações adequadas).

Indicadores Qualitativos:

Feedback dos colaboradores e pais de alunos sobre o impacto da instalação dos aparelhos de ar condicionado.

Atividade 4: Pintura das salas de aula da 2 etapa B 1 ETAPA A, 1 ETAPA B, 2 banheiros, corredor e entrada da pré-escola, fachada do projeto, salão, muro e grades do pátio. Além de, mobilizar colaboradores e voluntários para pintura do pátio de entrada, parquinho da creche e fachada da secretaria, renovando as áreas mais desgastadas.

Ações:

- Contratação de profissional qualificado para realizar a pintura das salas da 2 etapa B, 1 ETAPA A, 1 ETAPA B, 2 banheiros, corredor e entrada da pré-escola, fachada do projeto, salão, muro e grades do pátio garantindo o uso de materiais de qualidade e acabamento durável.
- Elaborar um cronograma para minimizar interrupções nas atividades escolares, priorizando áreas de maior circulação.
- Mobilizar voluntários, parceiros e colaboradores sempre supervisionado por profissional capacitado para pintura do pátio de entrada, parquinho da creche e fachada da secretaria,



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Indicadores de Avaliação:

Indicadores Quantitativos:

Espaços Pintados: Total de 12 áreas revitalizadas, incluindo 3 salas de aula da pre escola, 2 banheiros (masculino e feminino da pre escola), corredor e fachada da entrada da pre escola, parquinho da creche, pátio da entrada, faixa da frente do salão, projeto e secretaria.

Participação Comunitária: Quantidade de pessoas (colaboradores e voluntários) envolvidos nas atividades de revitalização.

Indicadores Qualitativos:

Feedback com os pais e responsáveis dos alunos sobre os espaços revitalizados .

11. Previsão de Receita e Despesas

Receita: Os recursos financeiros oriundos da Prefeitura Municipal de Assis -CMA serão no valor de R\$100.000,00 (Cem mil reais).

11.1 Informações Bancárias

Dados bancários: Conta Corrente nº 26.704-X Agência:3519-X Banco: Banco do Brasil

11.2 Despesa:

Descrever a Categoria Econômica		
Descrição		Valor Total R\$
Serviços de terceiros pessoa jurídica (nota fiscal)	contratação de empresa para instalação de sistema fotovoltaico.	R\$70.000,00
	contratação de serviços de instalação de ar condicionado e ajustes na parte elétrica tomada, fios e etc.,	R\$3.800,00
	contratação de serviços de pintura.	R\$8.000,00
Materiais de consumo	Aquisição de materiais de pintura (tintas, verniz, fundo preparador, massa corrida, thinner, fita crepe, massa acrílica, lixas ,palha de aço, rolo, pincel e etc.	18.200,00
TOTAL R\$		R\$100.000,00



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Aplicação financeira:

Categoria financeira	1º mês	2º mes	3º mes	4º mes	5º mês
Serviço de terceiros pessoa jurídica	R\$16.360,00	R\$16.360,00	R\$16.360,00	R\$16.360,00	R\$16.360,00
Materiais de consumo	R\$3.640,00	R\$3.640,00	R\$3.640,00	R\$3.640,00	R\$3.640,00
TOTAL	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00

13.Cronograma de Desembolso:

Parcela	1º parcela	2º parcela	3º parcela	4º parcela	5º parcela
Mês	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril
Valor R\$	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00

14.Prestações de Contas:

A prestação de conta será enviada à Prefeitura Municipal em até 30 dias após o fim da vigência, garantindo transparência e controle.

A Prefeitura Municipal terá até 150 dias após o recebimento da prestação de conta para realizar a análise e aprovação.



Centro de Educação Infantil Vicentino

CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Data e signatários

Assis, 13 de dezembro de 2024.

Selma Aparecida dos Santos

RG: 22.305.173-1

CPF: 132.339.888-00

Diretora Presidente

POR:

Maria Aparecida Ramos

RG:55.011.047-1

CPF:823.457.421-68

Diretora Administrativa

Simone Aparecida D. Silva
Assistente social
Cress nº 67.997
9 região-sp

Simone Aparecida Da Silva
Assistente Social CRESS 67.997
CPF: 059.676.479-02

